



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
887	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Target	Instalações do Pólo do Algarve (100% concluído)		% (Percentage)	0	100	Q3	2025	Auto de receção	UALG; DOCAPESCA; IPMA; Câmara Municipal de Olhão	Instalação concluída, após confirmação de que correspondem às especificações técnicas e outras exigências contratuais	Disponibilização dos recursos financeiros; atrasos no arranque da obra, durante a sua execução e na entrega de equipamento	Auto de receção provisório das obras e de verificação de equipamento (cumprimento do contrato)	
888	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Milestone	Pólo IPMA/Oeiras: Rede Colaborativa para a Tecnologia Oceânica/Oeiras Mar: Lançamento de concurso para estudos e projetos	Concurso Público				Q1	2022	Publicação em Diário da República	IPMA- Instituto Português do Mar e da Atmosfera	Promover o lançamento do procedimento de acordo com as regras estabelecidas, nomeadamente em matéria de CCP e regras orçamentais	Atrasos no procedimento de contratação e disponibilização de recursos financeiros	Anúncio do procedimento publicado em Diário da República e JOUE (se aplicável)	
889	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Milestone	Pólo IPMA/Oeiras: Rede Colaborativa para a Tecnologia Oceânica/Oeiras Mar - Lançamento do concurso do Sistema de Modelação Oceano Atmosfera de Muito Alta Resolução Espacial e Temporal	Concurso Público				Q2	2022	Publicação em Diário da República	IPMA- Instituto Português do Mar e da Atmosfera	Promover o lançamento do procedimento de acordo com as regras estabelecidas, nomeadamente em matéria de CCP e regras orçamentais	Atrasos no procedimento de contratação e disponibilização de recursos financeiros	Anúncio do procedimento publicado em Diário da República e JOUE (se aplicável)	
890	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Target	Blue Hub School Conclusão da modernização e reforço de oferta e equipamentos (100% concluído)		% (Percentage)	0	100	Q4	2025	Relatório de progresso de aquisição/instalação, Reconhecimento como VET, comunicação formal FOR-MAR/DGRM, Validação dos recursos pedagógicos	ENIDH/FOR-MAR	Instalação concluída, após confirmação de que correspondem às especificações técnicas e outras exigências contratuais. Conclusão do processo de reconhecimento. Promover o lançamentos dos recursos na plataforma MOODLE	Disponibilização dos recursos financeiros; atrasos no arranque da obra, durante a sua execução e na entrega de equipamento	Auto de receção provisório das obras e de verificação de equipamento (cumprimento do contrato)	X
891	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Milestone	Blue Hub School- FOR-MAR: Requalificação tecnológica de 6 Polos de formação do FOR-MAR	Concurso Público				Q4	2025	Auto de receção	FOR-MAR	Promover o lançamento do procedimento de acordo com as regras estabelecidas, nomeadamente em matéria de CCP e regras orçamentais	Atrasos no procedimento de contratação e disponibilização de recursos financeiros	Cumprimento do contrato	
892	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Milestone	Blue Hub School- FOR-MAR: Otimização/upgrade da plataforma digital de formação	Contrato				Q4	2024	Contrato	FOR-MAR	Elaboração de caderno de encargos e contrato	Atraso no procedimento de contratação	Cumprimento do contrato	
893	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Milestone	Blue Hub School- ENIDH: Modernização de Laboratórios, redes e sistemas informáticos, aquisição de simuladores - Lançamento do Concurso Público					Q3	2023	Publicação em Diário da República	ENIDH	Promover o lançamento do procedimento de acordo com as regras estabelecidas, nomeadamente em matéria de CCP e regras orçamentais.	Riscos inerentes ao desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais nos termos do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente no que respeita à capacidade de resposta do mercado, ao preço, cumprimentos dos prazos de execução e eventuais situações de litígio	Contrato assinado e visto TC	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
894	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Milestone	Blue Hub School- ENIDH: Centro internacional de formação em segurança - Lançamento do Concurso Público para aquisição de equipamentos					Q3	2022	Publicação em Diário da República	ENIDH	Promover o lançamento do procedimento de acordo com as regras estabelecidas, nomeadamente em matéria de CCP e regras orçamentais.	Riscos inerentes ao desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais nos termos do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente no que respeita à capacidade de resposta do mercado, ao preço, cumprimentos dos prazos de execução e eventuais situações de litígio	Contrato assinado e visto TC	
895	10 - C10 - Mar - TC-C10-i01 - Hub Azul, Rede de Infraestruturas para a Economia Azul	Target	Conclusão da instalação e/ou modernização dos pólos do Hub azul		Number	0	7	Q4	2025	Publicação em Diário da República	DGPM	Instalação concluída, após confirmação de que correspondem às especificações técnicas e outras exigências contratuais. Conclusão do processo de reconhecimento. Promover o lançamentos dos recursos na plataforma MOODLE	Riscos inerentes ao desenvolvimento dos procedimentos pré-contratuais nos termos do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente no que respeita à capacidade de resposta do mercado, ao preço, cumprimentos dos prazos de execução e eventuais situações de litígio	Contratos assinado e visto TC	X
896	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Lançamento do Aviso Concursal de Conceção e construção de prototipo de embarcação de Pesca de Arrasto - Candidaturas tipo Intervenção 024ter	Aviso		0	0	Q4	2021	Publicação do Aviso no website do Ministério e da DGRM	DGRM	Promover o lançamento do aviso concursal de acordo com as regras e os critérios estabelecidos após processo de auscultação, bem como com todos os critérios de seleção explícitos, sempre cumprindo normas de procedimentos concursais semelhantes	Atrasos administrativos	Anúncio do procedimento publicado em Diário da República e JOUE (se aplicável)	
897	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Aprovação de uma candidatura de Conceção e construção de prototipo de embarcação de Pesca de Arrasto		Number	0	1	Q1	2022	Termo de aceitação assinado	DGRM	Selecionar e aprovar as candidaturas	Atrasos administrativos	Termo de aceitação assinado	
898	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Início construção casco da embarcação de Pesca de Arrasto	Registo contrato de construção				Q3	2022	Autorização administrativa	DGRM	Construção do casco da embarcação	Atrasos na adjudicação	Auto de vistoria	
899	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Fecho do convés (1/2 construção) da embarcação de Pesca de Arrasto		% (Percentage)	0	50	Q4	2022	Auto vistoria	DGRM	Fecho do convés, incluindo a instalação e montagem dos equipamentos propulsores	Atrasos nas aquisição de equipamentos	Auto de vistoria	
900	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Entrega da embarcação de Pesca de Arrasto (100% da construção)		% (Percentage)	50	100	Q3	2023	Certificado Navegabilidade	DRGM	Emissão de certificados finais	Atrasos administrativos	Auto de Receção definitiva	
901	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Lançamento do Aviso Concursal de Conceção e construção de prototipo de embarcação de Pesca de Cerco - Candidaturas tipo Intervenção 024ter	Aviso		0	0	Q4	2021	Publicação do Aviso no website do Ministério e da DGRM	DGRM	Promover o lançamento do aviso concursal de acordo com as regras e os critérios estabelecidos após processo de auscultação, bem como com todos os critérios de seleção explícitos, sempre cumprindo normas de procedimentos concursais semelhantes	Atrasos administrativos	Anúncio do procedimento publicado em Diário da República e JOUE (se aplicável)	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
902	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Aprovação de uma candidatura de Concepção e construção de prototipo de embarcação de Pesca de Cerco		Number	0	1	Q1	2022	Termo de aceitação assinado	DGRM	Selecionar e aprovar as candidaturas	Atrasos administrativos	Termo de aceitação assinado	
903	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Início construção casco de embarcação de Pesca de Cerco	Registo contrato de construção				Q3	2022	Autorização administrativa	DGRM	Construção do casco da embarcação.	Atrasos na adjudicação	Auto de vistoria	
904	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Fecho do convés (1/2 construção) e embarcação de Pesca de Cerco		% (Percentage)	0	50	Q4	2022	Auto vistoria	DGRM	Fecho do convés, incluindo a instalação e emontagem dos equipamentos propulsores	Atrasos nas aquisição de equipamentos	Auto de vistoria	
905	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Entrega da embarcação de Pesca do Cerco (100% da Construção)		% (Percentage)	50	100	Q3	2023	Certificado Navegabilidade	DRGM	Emissão de certificados finais	Atrasos administrativos	Auto de vistoria	
906	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Lançamento do Aviso Concursal de Concepção e construção de prototipo de embarcação Polivalente de Pesca - Candidaturas tipo Intervenção 024ter	Aviso		0	0	Q4	2021	Publicação do Aviso no website do Ministério e da DGRM	DGRM	Promover o lançamento do aviso concursal de acordo com as regras e os critérios estabelecidos após processo de auscultação, bem como com todos os critérios de seleção explícitos, sempre cumprindo normas de procedimentos concursais semelhantes	Atrasos administrativos	Anúncio do procedimento publicado em Diário da República e JOUE (se aplicável)	
907	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Aprovação de uma candidatura de Concepção e construção de prototipo de embarcação Polivalente de Pesca		Number	0	1	Q1	2022	Termo de aceitação assinado	DGRM	Selecionar e aprovar as candidaturas	Atrasos administrativos	Termo de aceitação assinado	
908	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Início construção casco embarcação Polivalente de Pesca	Registo contrato de construção				Q3	2022	Autorização administrativa	DGRM	Construção do casco da embarcação.	Atrasos na adjudicação	Auto de vistoria	
909	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Fecho do convés (1/2 construção) embarcação Polivalente de Pesca		% (Percentage)	0	50	Q4	2022	Auto vistoria	DGRM	Fecho do convés, incluindo a instalação e emontagem dos equipamentos propulsores	Atrasos nas aquisição de equipamentos	Auto de vistoria	
910	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Entrega da embarcação Polivalente de Pesca (100% da construção)		% (Percentage)	50	100	Q3	2023	Certificado Navegabilidade	DRGM	Emissão de certificados finais	Atrasos administrativos	Auto de vistoria	
911	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Lançamento do Aviso Concursal de Concepção e construção de prototipo de embarcação de apoio à aquicultura - Candidaturas tipo Intervenção 024ter	Aviso				Q4	2021	Publicação do Aviso no website do Ministério e da DGRM	DGRM	Promover o lançamento do aviso concursal de acordo com as regras e os critérios estabelecidos após processo de auscultação, bem como com todos os critérios de seleção explícitos, sempre cumprindo normas de procedimentos concursais semelhantes	Atrasos administrativos	Anúncio do procedimento publicado em Diário da República e JOUE (se aplicável)	
912	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Aprovação de uma candidatura Concepção e construção de prototipo de embarcação de apoio à aquicultura		Number	0	1	Q1	2022	Termo de aceitação assinado	DGRM	Selecionar e aprovar as candidaturas	Atrasos administrativos	Termo de aceitação assinado	
913	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Início construção casco de embarcação de apoio à aquicultura	Registo contrato de construção				Q3	2022	Autorização administrativa	DGRM	Construção do casco da embarcação.	Atrasos na adjudicação	Auto de vistoria	
914	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Fecho do convés (1/2 construção) de embarcação de apoio à aquicultura		% (Percentage)	0	50	Q4	2022	Auto vistoria	DGRM	Fecho do convés, incluindo a instalação e emontagem dos equipamentos propulsores	Atrasos nas aquisição de equipamentos	Auto de vistoria	
915	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Entrega da embarcação de apoio à aquicultura (100% da construção)		% (Percentage)	50	100	Q3	2023	Certificado Navegabilidade	DRGM	Emissão de certificados finais	Atrasos administrativos	Auto de vistoria	
916	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Entrega das embarcações de apoio à aquicultura, Polivalente de Pesca, Pesca do Cerco e de Pesca de Arrasto (100% da construção)		Number	0	4	Q3	2023	Certificado Navegabilidade	DRGM	Emissão de certificados finais	Atrasos administrativos	Auto de vistoria	X
917	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Abertura de aviso concursal 2021 para a inovação, transição energética e redução do impacto ambiental, destinado destinado às entidades da fileira do pescado.	Aviso				Q4	2021	Publicação do Aviso no website do Ministério e da DGRM	DGRM	Promover o lançamento do aviso concursal de acordo com as regras e os critérios estabelecidos após processo de auscultação, bem como com todos os critérios de seleção explícitos, sempre cumprindo normas de procedimentos concursais semelhantes	Atrasos administrativos	Anúncio do procedimento publicado em Diário da República e JOUE (se aplicável)	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
918	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	25 contratos celebrados do Aviso de 2021		Number	0	25	Q2	2022	MM	DGRM/IFAP	Celebração dos contratos os quais devem incluir o plano de atividades/investimento e benefícios a alcançar;	Agravamento da situação económica	Publicação da lista de beneficiários na página oficial da DGRM/IFAP	
919	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Relatório final dos 25 projectos aprovados no Aviso 2021				25	Q4	2024	MM	DGRM/IFAP	Relatório final de execução dos investimentos que deverá permitir aferir os progressos quantitativos relativamente aos objetivos específicos assumidos aquando da atribuição do financiamento base		Relatório de execução	
920	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Milestone	Abertura de aviso concursal 2022 para a inovação, transição energética e redução do impacto ambiental, destinado destinado às entidades da fileira do pescado.	Aviso				Q4	2022	Publicação do Aviso no website do Ministério e da DGRM	DGRM	Promover o lançamento do aviso concursal de acordo com as regras e os critérios estabelecidos após processo de auscultação, bem como com todos os critérios de seleção explícitos, sempre cumprindo normas de procedimentos concursais semelhantes	Atrasos administrativos	Anúncio do procedimento publicado em Diário da República e JOUE (se aplicável)	
921	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	25 contratos celebrados do Aviso de 2022		Number	0	25	Q2	2023	MM	DGRM/IFAP	Celebração dos contratos os quais devem incluir o plano de atividades/investimento e benefícios a alcançar;	Agravamento da situação económica	Publicação da lista de beneficiários na página oficial da DGRM/IFAP	
922	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Relatório final dos 25 projectos aprovados no Aviso 2022			0	25	Q4	2025	MM	DGRM/IFAP	Relatório final de execução dos investimentos que deverá permitir aferir os progressos quantitativos relativamente aos objetivos específicos assumidos aquando da atribuição do financiamento base		Relatório de execução	
923	10 - C10 - Mar - TC-C10-i02 - Transição Verde e Digital e Segurança nas Pescas	Target	Relatório final dos 50 projectos aprovados no âmbito do apoio à inovação, transição energética e redução do impacto ambiental, destinado destinado às entidades da fileira do pescado.			0	50	Q4	2025	MM	DGRM/IFAP	Relatório final de execução dos investimentos que deverá permitir aferir os progressos quantitativos relativamente aos objetivos específicos assumidos aquando da atribuição do financiamento base		Relatório de execução	X
924	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Elaboração do Despacho para a constituição da equipa de consultores técnicos e apoio jurídico	Elaboração do despacho				Q2	2021	Assinatura do Despacho	MDN	Elaboração do Despacho para a constituição da equipa de consultores técnicos e apoio jurídico		Despacho assinado	
925	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	•Lançamento do(s) concurso(s) público(s) para construção da "Plataforma Naval Multifuncional" e do "Centro de Operações" em conformidade com o domínio de intervenção aplicável e com o cumprimento do princípio DNSH	Lançamento de concurso público				Q1	2022	Diário da República	MDN	Elaboração do caderno (ou cadernos) de encargos - Pilares I e II	Elevada complexidade técnica	Anúncio de procedimento	
926	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Assinatura do contrato para a construção dos Pilares I e II	Assinatura do contrato				Q3	2022	Contrato	MDN	Assinatura do contrato para construção - Pilares I e II	Atrasos decorrentes de contratação pública	Contrato assinado	X
927	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Receção e aceitação da "Plataforma Naval de Natureza Multifuncional" e do "Centro de Operações"	Receção e aceitação				Q4	2025	Receção e aceitação da "Plataforma Naval de Natureza Multifuncional" e do "Centro de Operações"	MDN	Receção e aceitação da "Plataforma Naval de Natureza Multifuncional" e do "Centro de Operações"	Atrasos decorrentes de contratação pública	Pilares I e II em funcionamento	X
928	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Target	Pelo menos 20% da execução financeira associada ao 1.º Relatório de avaliação da concretização do caderno de encargos		% (Percentage)	0	20	Q4	2023	Relatório	MDN	1º Relatório de avaliação da concretização do caderno de encargos	Atrasos decorrentes de contratação pública	Fiscalização da obra	
929	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Target	Pelo menos 55% da execução financeira associada ao 2.º Relatório de avaliação da concretização do caderno de encargos		% (Percentage)	0	55	Q4	2024	Relatório	MDN	2º Relatório de avaliação da concretização do caderno de encargos	Atrasos decorrentes de contratação pública	Fiscalização da obra	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
930	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Elaboração do Diagnóstico integrado das necessidades de formação, de instalações e equipamentos para o Pilar III	Diagnóstico				Q2	2021	Diagnóstico	Arsenal do Alfeite / idD Portugal Defence	Elaboração de diagnóstico integrado das necessidades de formação (requisitos das empresas e do mercado e dos objetivos dos trabalhadores), de instalações e equipamentos	Não se anteveem riscos associados. Este diagnóstico será feito em articulação com as várias entidades do Cluster Naval.	Diagnóstico	
931	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Plano de Implementação do Pilar III	Plano				Q2	2021	Plano	Arsenal do Alfeite / idD Portugal Defence	Definição de Plano de Implementação e respetivo calendário de progressão que contemple: (1) Estrutura de cursos e respetivos currículos, assim como das entidades responsáveis por coordenar essa formação; (2) Plano de investimentos (adaptação de instalações e adaptação/aquisição de equipamentos);	Não se anteveem riscos associados. Este plano será feito em articulação com as várias entidades do Cluster Naval.	Plano	
932	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Lançamento dos primeiros cursos de formação (Pilar III)	Relatório				Q3	2021	Abertura do curso	Arsenal do Alfeite / idD Portugal Defence	Lançamento dos primeiros cursos de formação, iniciando o processo de lançamento desta Academia com base em recursos já disponíveis no seio dos parceiros do projeto e possíveis de mobilizar num curto espaço de tempo.	Não se anteveem riscos associados. Existe um protocolo entre a idD Portugal Defence, o Arsenal do Alfeite, o Consórcio de Escolas de Engenharia e a Associação das Indústrias Navais.	Abertura do curso	
933	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Lançamento de concursos para a adaptação de instalações e adaptação/aquisição de equipamentos do Pilar III	Avisos				Q4	2021	Diário da República	Arsenal do Alfeite / idD Portugal Defence	Lançamento dos concursos para obras de adaptação de instalações (salas de aula, oficinas, etc.) e adaptação ou aquisição de equipamentos em resultado do diagnóstico e do plano de implementação descritos anteriormente	Não se anteveem riscos significativos	Diário da República	
934	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Abertura do Centro de Inovação e Experimentação	Abertura				Q1	2022	Abertura do Centro	Arsenal do Alfeite / idD Portugal Defence	O Centro de Inovação e Experimentação será uma estrutura para dinamizar projetos no setor naval, combinando formação e investigação aplicada / experimentação, assegurando a presença de engenharia nacional, na fase de implementação dos novos sistemas, sejam em processos produtivos nacionais, sejam em processos de "middle-life upgrade - MLU", para que a transição para o ciclo de manutenção subsequente, possa ocorrer sem sobressaltos	Não se anteveem riscos significativos.	Abertura do Centro	
935	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Finalização da infraestrutura (obras de adaptação e equipamentos)	Autos de entrega				Q3	2022	Receção e aceitação	Arsenal do Alfeite / idD Portugal Defence	Conclusão das obras da adaptação das instalações e da adaptação / aquisição de equipamentos	Poderão existir riscos associados ao procedimento de contratação pública, o que poderá atrasar o processo.	Auto de receção	
936	10 - C10 - Mar - TC-C10-i03 - Centro de operações de defesa do atlântico e plataforma naval	Milestone	Lançamento de versão final da Academia do Arsenal	Abertura				Q4	2023	Abertura da Academia do Arsenal	Arsenal do Alfeite / idD Portugal Defence	Conclusão do projeto e entrada em funcionamento regular	Poderão existir riscos associados ao procedimento de contratação pública, o que poderá atrasar o processo.	Abertura da Academia do Arsenal	X

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
937	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Target	Criação nos Açores de um centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao Mar		Number	0	1	Q4	2025	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Criação de um centro experimental de investigação e desenvolvimento ligado ao Mar, partilhável com as instituições do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores e as empresas, indutor de I&D em áreas tradicionais e emergentes, como as áreas das pescas e produtos derivados, da aquicultura, da biotecnologia marinha, dos biomateriais e recursos minerais, ou das tecnologias e engenharias marinhas. No âmbito da operacionalização deste centro (Tecnopolo MARTEC) prevê-se a associação a uma "Incubadora Azul" e o estabelecimento de parcerias, designadamente, com centros de investigação regionais, nacionais e internacionais, bem como com a Escola do Mar e empresas tecnológicas. Este centro localizar-se-á na ilha do Faial.	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Relatório Final	X
938	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Target	Aquisição de Terreno		Number	0	1	Q4	2021	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Aquisição do terreno para a construção do centro Tecnopolo MARTEC	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Contrato de compra e venda	
939	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Target	Projeto Técnico		Número	0	1	Q2	2022	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Conclusão do Projecto Técnico para a empreitada de construção do centro Tecnopolo MARTEC	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Documento do Projeto Técnico	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
940	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Target	Início da Empreitada de obras públicas		Number	0	1	Q4	2022	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Início da empreitada de construção do centro Tecnopolo MARTEC	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Auto Consignação	X
941	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Target	Perlo menos 50% da execução da Empreitada		% (Percentage)	0	50	Q4	2023	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Conclusão de 50% da empreitada de construção do centro Tecnopolo MARTEC	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Auto de Medição	
942	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Target	Conclusão da Empreitada de obras públicas		% (Percentage)	0	100	Q4	2024	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Conclusão da empreitada de construção do centro Tecnopolo MARTEC	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Auto de Receção	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
943	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Target	Dotar a Região de uma infraestrutura móvel atualizada no âmbito da ID&I ligada ao mar		Number	0	1	Q1	2025	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Dotar a Região de um navio de investigação moderno no âmbito da ID&I ligada ao mar. É necessário que possa operar a grandes profundidades, com equipamentos modernos de investigação e de comunicação de dados, posicionamento dinâmico, capacidade para operar veículos de controlo remoto, redes pelágicas, dragas, box-cores, etc., padrões tecnológicos em termos de capacidades e de equipamentos e com elevado desempenho energético, para dar resposta às necessidades atuais nas áreas da investigação e monitorização marinha ou da promoção do uso sustentável dos oceanos.	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Relatório Final	X
944	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Target	Projeto Técnico		Number	0	1	Q3	2022	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Conclusão do Projecto Técnico para construção do navio de investigação	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Documento do Projeto Técnico	
945	10 - C10 - Mar - TC-C10-i04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Milestone	Início da Construção e armamento	Início da Construção e armamento				Q2	2023	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Início da construção do navio de investigação	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Auto Consignação	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
946	10 - C10 - Mar - TC-C10-I04-RAA - Desenvolvimento do "Cluster do Mar dos Açores"	Milestone	Conclusão da Construção e armamento	Conclusão da Construção e armamento				Q1	2025	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Secretaria Regional do Mar e das Pescas	Conclusão da construção do navio de investigação	Os procedimentos de contratação pública serão centralizados pelo departamento do Governo Regional competente. O projeto de execução será preparado em conjunto com entidades do SCTA e, quando necessário, haverá recurso a consultores externos. A instalação do centro exige a aquisição de terrenos privados.	Auto de Receção	
947	11 - C11 - Descarbonização da Indústria - TC-C11-I01 - Descarbonização da indústria	Milestone	Envolvimento das partes interessadas	Envolvimento das partes interessadas	N/A	N/A	N/A	Q3	2021	METD MAAC - SG-FA/APA/DGEG	METD MAAC - SG-FA/APA/DGEG	Envolvimento das partes interessadas, através de campanhas de sensibilização para as necessidades de descarbonização e oportunidades de eficiência e transição energética, até ao 3.º trimestre de 2021.		Informação recebida	
948	11 - C11 - Descarbonização da Indústria - TC-C11-I01 - Descarbonização da indústria	Milestone	Abertura de concurso para apresentação de candidaturas para apoio financeiro a projetos de descarbonização da indústria, relacionadas com, pelo menos, uma das seguintes tipologias: processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; adoção de medidas de eficiência energética; e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Este concurso incluirá, pelo menos, os seguintes critérios de elegibilidade e seleção de projetos: - Conformidade com a orientação técnica DNSH (2021/CS8/01), incluindo reduções de emissões de GEE abaixo dos níveis de referência para instalações ETS. - Redução de, em média, 30% das emissões diretas e indiretas de GEE, para os projetos enquadráveis no domínio de intervenção 024ter; - Priorização dos projetos com maior eficiência de	Avisos de abertura de concursos	N/A	N/A	N/A	Q4	2021	METD - IAPMEI	METD - IAPMEI	Abertura de Concursos para apresentação de candidaturas ao financiamento, até 4.º trimestre de 2021.	Os custos de referência adotados são genéricos podendo não refletir todo o universo de soluções existentes para cada uma das tipologias, setores, dimensão das empresas e localização geográfica. Riscos: descapitalização das empresas podem comprometer o investimento; riscos associados à adoção de novas tecnologias.	Publicação dos Avisos de Abertura do Concurso	X



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
949	11 - C11 - Descarbonização da Indústria - TC-C11-i01 - Descarbonização da indústria	Milestone	Abertura de concurso para apresentação de candidaturas para apoio financeiro a projetos de descarbonização da indústria, relacionadas com, pelo menos, uma das seguintes tipologias: processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; adoção de medidas de eficiência energética; e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Este concurso incluirá, pelo menos, os seguintes critérios de elegibilidade e seleção de projetos: - Conformidade com a orientação técnica DNSH (2021/C58/01), incluindo reduções de emissões de GEE abaixo dos níveis de referência para instalações ETS. - Redução de, em média, 30% das emissões diretas e indiretas de GEE, para os projetos enquadráveis no domínio de intervenção 024ter; - Priorização dos projetos com maior eficiência de	Avisos de abertura de concursos	N/A	N/A	N/A	Q4	2022	METD - IAPMEI	METD - IAPMEI	Abertura de Concursos para apresentação de candidaturas ao financiamento, até 3.º trimestre de 2022.	Os custos de referência adotados são genéricos podendo não refletir todo o universo de soluções existentes para cada uma das tipologias, setores, dimensão das empresas e localização geográfica. Riscos: descapitalização das empresas podem comprometer o investimento; riscos associados à adoção de novas tecnologias.	Publicação dos Avisos de Abertura do Concurso	
950	11 - C11 - Descarbonização da Indústria - TC-C11-i01 - Descarbonização da indústria	Milestone	Abertura de concurso para apresentação de candidaturas para apoio financeiro a projetos de descarbonização da indústria, relacionadas com, pelo menos, uma das seguintes tipologias: processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; adoção de medidas de eficiência energética; e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Este concurso incluirá, pelo menos, os seguintes critérios de elegibilidade e seleção de projetos: - Conformidade com a orientação técnica DNSH (2021/C58/01), incluindo reduções de emissões de GEE abaixo dos níveis de referência para instalações ETS. - Redução de, em média, 30% das emissões diretas e indiretas de GEE, para os projetos enquadráveis no domínio de intervenção 024ter; - Priorização dos projetos com maior eficiência de	Avisos de abertura de concursos	N/A	N/A	N/A	Q4	2023	METD - IAPMEI	METD - IAPMEI	Abertura de Concursos para apresentação de candidaturas ao financiamento, até 3.º trimestre de 2023.	Os custos de referência adotados são genéricos podendo não refletir todo o universo de soluções existentes para cada uma das tipologias, setores, dimensão das empresas e localização geográfica. Riscos: descapitalização das empresas podem comprometer o investimento; riscos associados à adoção de novas tecnologias.	Publicação dos Avisos de Abertura do Concurso	

Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
951	11 - C11 - Descarbonização da Indústria - TC-C11-i01 - Descarbonização da Indústria	Milestone	Abertura de concurso para apresentação de candidaturas para apoio financeiro a projetos de descarbonização da indústria, relacionadas com, pelo menos, uma das seguintes tipologias: processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; adoção de medidas de eficiência energética; e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. Este concurso incluirá, pelo menos, os seguintes critérios de elegibilidade e seleção de projetos: - Conformidade com a orientação técnica DNSH (2021/C58/01), incluindo reduções de emissões de GEE abaixo dos níveis de referência para instalações ETS. - Redução de, em média, 30% das emissões diretas e indiretas de GEE, para os projetos enquadráveis no domínio de intervenção D24ter; - Priorização dos projetos com maior eficiência de	Avisos de abertura de concursos	N/A	N/A	N/A	Q4	2024	METD - IAPMEI	METD - IAPMEI	Abertura de Concursos para apresentação de candidaturas ao financiamento, até 3.º trimestre de 2024.	Os custos de referência adotados são genéricos podendo não refletir todo o universo de soluções existentes para cada uma das tipologias, setores, dimensão das empresas e localização geográfica. Riscos: descapitalização das empresas podem comprometer o investimento; riscos associados à adoção de novas tecnologias.	Publicação dos Avisos de Abertura do Concurso	
952	11 - C11 - Descarbonização da Indústria - TC-C11-i01 - Descarbonização da Indústria	Target	Lançamento de Iniciativas de capacitação e/ou compromisso com partes interessadas da indústria	N/A	N.º	0	2	Q4	2022	METD MAAC - SG-FA/APA/DGEG	METD MAAC - SG-FA/APA/DGEG	Lançamento de, pelo menos, 2 iniciativas de capacitação e/ou compromisso com partes interessadas da indústria, até 2022.	Os custos de referência adotados são genéricos podendo não refletir todo o universo de soluções existentes para cada uma das tipologias, setores, dimensão das empresas e localização geográfica. Riscos: descapitalização das empresas podem comprometer o investimento; riscos associados à adoção de novas tecnologias.	Documentação de suporte	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
953	11 - C11 - Descarbonização da Indústria - TC-C11-I01 - Descarbonização da indústria	Target	Lançamento de iniciativas de capacitação e/ou compromisso com partes interessadas da indústria	N/A	N.º	2	4	Q4	2024	METD MAAC - SG-FA/APA/DGEG	METD MAAC - SG-FA/APA/DGEG	Lançamento de, pelo menos, 4 iniciativas de capacitação e/ou compromisso com partes interessadas da indústria, até 2024.	Os custos de referência adotados são genéricos podendo não refletir todo o universo de soluções existentes para cada uma das tipologias, setores, dimensão das empresas e localização geográfica. Riscos: descapitalização das empresas podem comprometer o investimento; riscos associados à adoção de novas tecnologias.	Documentação de suporte	
954	11 - C11 - Descarbonização da Indústria - TC-C11-I01 - Descarbonização da indústria	Target	Apoio financeiro a, pelo menos, 300 projetos relacionados com, pelo menos, uma das medidas que contribuem ativamente para a descarbonização da indústria – processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; adoção de medidas de eficiência energética; e incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia;	N/A	N.º	0	300	Q4	2025	METD - IAPMEI	METD - IAPMEI	Implementar pelo menos 300 projetos para a descarbonização da indústria implementados, até 2025. Será garantida a redução de, em média, 30% das emissões diretas e indiretas de GEE, para os projetos enquadráveis no domínio de intervenção 024ter;	Os custos de referência adotados são genéricos podendo não refletir todo o universo de soluções existentes para cada uma das tipologias, setores, dimensão das empresas e localização geográfica. Riscos: descapitalização das empresas podem comprometer o investimento; riscos associados à adoção de novas tecnologias.	Relatório de Progresso	X
955	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-I01 - Bioeconomia	Target	Beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a resinagem, o que inclui as seguintes intervenções: Aproveitamento de regeneração natural e desramação resinosas/Podas de formação folhosas		ha	0	2125	Q4	2022	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Apoio financeiro à beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a resinagem (pelo menos 2.125ha), que inclui as seguintes operações: Aproveitamento da regeneração natural e desramação de resinosas.	- constrangimentos no procedimentos dos contratos-programa	Relatório anual do ICNF com a indicação da área de beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo	
956	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-I01 - Bioeconomia	Target	Beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a resinagem, o que inclui as seguintes intervenções: Aproveitamento de regeneração natural e desramação resinosas/Podas de formação folhosas		ha	2125	4250	Q4	2023	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Apoio financeiro à beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a resinagem (pelo menos 4.250ha), que inclui as seguintes operações: Aproveitamento da regeneração natural e desramação de resinosas.	- constrangimentos no procedimentos dos contratos-programa	Relatório anual do ICNF com a indicação da área de beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo	



Sequential Number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators			Timeline for completion		Data source /Methodology	Responsibility for reporting and implementation	Description and clear definition of each milestone and target	Assumptions/ risks	Verification mechanism	Indicadores para desembolso
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year						
957	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a resinagem, o que inclui as seguintes intervenções: Aproveitamento de regeneração natural e desramação resinosas/Podas de formação folhosas		ha	4250	6375	Q4	2024	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Apoio financeiro à beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a resinagem (pelo menos 6.375ha), que inclui as seguintes operações: Aproveitamento da regeneração natural e desramação de resinosas.	- constrangimentos no procedimentos dos contratos-programa	Relatório anual do ICNF com a indicação da área de beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo	
958	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a resinagem, o que inclui as seguintes intervenções: Aproveitamento de regeneração natural e desramação resinosas/Podas de formação folhosas		ha	6375	8500	Q4	2025	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF)	Apoio financeiro à beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo com potencial para a resinagem (pelo menos 8.500ha), que inclui as seguintes operações: Aproveitamento da regeneração natural e desramação de resinosas.	- constrangimentos no procedimentos dos contratos-programa	Relatório anual do ICNF com a indicação da área de beneficiação de povoamentos de pinheiro bravo	X
959	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Relatório de avaliação anual da concretização dos Projetos	Percentagem de execução física a aferir através do Relatório de avaliação anual da concretização dos Projetos por intermédio dos KPI's definidos em cada um dos projetos e com identificação de medidas corretivas caso se verifique desvios face ao planeado	% (Percentage)	0	30	Q4	2023	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Relatórios anuais com a análise do desenvolvimento dos trabalhos	-eventual falta de disponibilidade de tesouraria das entidades do setor privado e a constrangimentos e eventuais situações de litigância dos processos de contratação pública	Relatório de avaliação anual	
960	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Target	Relatório de avaliação anual da concretização dos Projetos	Percentagem de execução física a aferir através do Relatório de avaliação anual da concretização dos Projetos por intermédio dos KPI's definidos em cada um dos projetos e com identificação de medidas corretivas caso se verifique desvios face ao planeado	% (Percentage)	0	60	Q4	2024	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Relatórios anuais com a análise do desenvolvimento dos trabalhos	-eventual falta de disponibilidade de tesouraria das entidades do setor privado e a constrangimentos e eventuais situações de litigância dos processos de contratação pública	Relatório de avaliação anual	
961	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Milestone	Relatório de avaliação anual da concretização dos Projetos	Relatório final de avaliação da concretização dos Projetos incluindo a Criação de 10 novos produtos / processos e 5 linhas piloto de processo com integração de recursos de base biológica				Q4	2025	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Relatório final de avaliação da concretização dos Projetos incluindo a Criação de 10 novos produtos / processos e 5 linhas piloto de processo com integração de recursos de base biológica	-eventual falta de disponibilidade de tesouraria das entidades do setor privado e a constrangimentos e eventuais situações de litigância dos processos de contratação pública	Relatório de avaliação final	X
962	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Milestone	Despacho publicado para a criação do Comité Coordenador	Despacho publicado para a criação do Comité Coordenador com a designação dos elementos e das competências				Q1	2021	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA)	Será publicado um despacho com a criação do Comité Coordenador que integrará representantes das entidades da área do Ambiente e da Ação Climática, bem como entidades das áreas governativas da Economia e da Ciência, Tecnologia e Educação Superior e com a descrição das competências		Publicação em DRE ( <a href="https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159219306/details/maximized">https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159219306/details/maximized</a> )	
963	12 - C12 - Bioeconomia - TC-C12-i01 - Bioeconomia	Milestone	Assinatura do protocolo	Assinatura do protocolo para 2021 do Programa "Resineiros Vigilantes"				Q3	2021	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas	Assinatura do protocolo do programa "Resineiros Vigilantes"		Protocolo assinado	X